

監 第 2 8 号  
令和 8 年 3 月 3 日

東 秩 父 村 長 高野 貞宜 様  
東秩父村議会議長 野口 勝則 様

東秩父村監査委員 江原 教一  
東秩父村監査委員 吉野 文泰



### 令和 7 年度定期監査結果報告の提出について

地方自治法第 199 条第 4 項の規定に基づき定期監査を実施したので、  
同条第 9 項の規定によりその結果報告を提出します。



令和7年度  
定期監査結果報告書

東秩父村監査委員

## 1 監査日及び監査対象

### (1) 監査日

令和8年2月2日（月）

### (2) 監査対象

#### ・書面監査

令和7年度の業務委託料及び工事請負費の執行状況の確認（1月28日時点）

#### ・実地監査

① 和紙の里関連施設指定管理業務委託料【産業観光課】

② 和紙の里授乳室設置工事費【産業観光課】

③ 新庁舎屋外倉庫建設工事【総務課】

## 2 監査方法

事業の設計監理、契約、工事等が法令等に準拠し、適正かつ効率的に執行されているか、また収支処理が適正に行われているかを主眼として、書面監査及び関係職員から説明聴取、実地調査を実施した。

## 3 監査結果及び指摘事項・意見

### (1) 書面審査

未執行項目約10件（1月28日現在）についてヒアリングを実施した結果、いずれの項目についても令和7年度に執行可能であることを確認した。

### (2) 実地監査

#### ① 和紙の里関連施設指定管理業務委託料【産業観光課】

株式会社東秩父村和紙の里の令和6年度決算に純損失6,508,161円が計上されており、この原因をもとめるなかで職員の人員不足・職員への教育不足・管理者人事の不安定などがあったことが判明した。

その中で職員間の連絡の円滑化・自社経理の徹底による早期の経営状況の分析対応への努力、また、「すきふね」では人員不足への対応として小麦粉の攪拌練上機械を導入しながらも、手打ち仕上げにはこだわりを持つ売上高増加への努力が確認できました。

現行の和紙の里指定管理業務委託料が「道の駅・和紙の里」の安定的な発展に十分な役割を果たすべく株式会社東秩父村和紙の里職員と東秩父村職員とのより一層の協力体制を期待します。

なお、現場の責任者・支配人の辞任をうけ株式会社東秩父村和紙の里・代表取締役が兼任されておられるとのこと、常態繁忙の職のなか後任者の手配の考慮を具申させていただきます。

② 和紙の里授乳室設置工事費【産業観光課】

授乳施設の法的設置の義務はありませんが、子育て中の母親が安心して和紙の里の諸施設を利用できる環境を提供するために必要な施設です。当初予算718,000円を264,000円にて設置完了できたことに、設置場所の変更など考案した職員の機転及び工事関係者の協力があつたことを高く評価します。

③ 新庁舎屋外倉庫建設工事【総務課】

新庁舎屋外倉庫の面積及び構造を外見だけで考慮すると、契約額43,318,000円（税込）が非常に高額に思われたのですが、ここ数年の建築資材物価及び人件費などの高騰を考慮すると、当初の計画の用途等を吟味し面積を減少させ又当初計画の土木工事から分離させ地元業者への建築工事として発注したことを可とすべきと考えます。

当初、令和5年策定の基本構想から本体工事計画の変更などによる需要規模の見直しを問う3回の庁内検討委員会を経て、令和6年11月19日、議会全員協議会において村内事業者への分離発注を承認しており、その後令和7年4月16日に村内事業者7社（2社・辞退）による指名競争入札が執行されました。

その後、落札した株式会社槻川住建工業との契約に係る手続き、また工事の進捗に合わせ各種検査（根徹底確認、基礎配筋、プレカット材検査、躯体検査等）を順次実施して引渡となっています。工事完了までに、指摘事項はありません。